"УТВЕРЖДАЮ"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «ТЕРРАИНВЕСТ»
_____ Н.А. Ступин
"___" _____ 2016 года

"СОГЛАСОВАНО"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «Проект Инвест Строй»
_____ А.С. Непомящий
"___" _____ 2016 года

Календарный график производства работ и финансирования по строительству объекта: "Многоэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями", расположенного по адресу: г. Воронеж, ул. Ломоносова, 84

N п/п	Наименование работ	2016 год							2017 год												2018 год					
		июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	январь	февраль	март	апрель	май	июнь
	Подземная часть																									
1	Земляные работы с замещением грунта																									
2	Шпунтовое ограждение																									
3	Устройство монолитной ж/б фундаментной плиты																									
3	Устройство подземного монолитного ж/б каркаса																									
4	Устройство подземного монолитного ж/б каркаса "ПАРКИНГ"																									
	Надземная часть																									
4	Устройство монолитного ж/б каркаса																									
5	Кладка стен и перегородок, в т.ч. лифтовые шахты, штукатурка фасада																									
6	Устройство кровли																									
7	Заполнение проёмов																									
8	Отделочные работы																									
9	*Инженерные системы-внутренние*																									
10	*Наружные инженерные сети*																									
11	*Котельная*																									
12	*Благоустройство*																									