"СОГЛАСОВАНО"
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО "ПРОЕКТ ИНВЕСТ СТРОЙ"
_____ А.С. Непомящий
"___" _____ 2017 года

"УТВЕРЖДАЮ"
ДИРЕКТОР
ООО "КАРАТ"
_____ С.С. Томусяк
"___" _____ 2017 года

Календарный график производства работ по позиции 1 (Острогожская 168)

N п/п	Наименование работ	2017 ГОД						
		апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь
	Позиция 1							
1	Монтаж ж/б стен, перекрытий и пандусов с 1-го по тех.этаж	13.	14.	15.	16.	17.	ТЕХ.ЭТАЖ	
2	Кладка стен и перегородок	13.	14.	15.	16.	17.	ТЕХ.ЭТАЖ - ПАРАПЕТ	
3	Устройство кровли							
4	Установка окон и дверей ПВХ		11.12	13.14	15.	16.	17 - ТЕХ.ЭТАЖ	
5	Штукатурка внутренних стен	1,2,3,4,5	6,7,8,9,10	11,12,13,14,15	16,17			
6	Финишная отделка				1,2,3	4.5.6.7.8	9.10.11.12.13	14.15.16.17
7	Лифтовое оборудование							
8	Электромонтажные работы			1,2,3,4,5	6,7,8,9,10	11,12,13,14	15,16,17	
9	Слаботочные системы				1.2.3.4.5	6.7.8.9.10	11.12.13.14.15	16.17
10	Водопровод и канализация	1.2.3.4	4.5.6.7	7.8.9.10	10.11.12.13	13.14.15.16	16.17	
11	Теплопункт							
12	Вентиляция и дымоудаление							
13	Отопление	1.2.3.4	4.5.6.7	7.8.9.10	10.11.12.13	13.14.15.16	16.17	
14	Автоматизация дымоудаления							
15	Наружные сети							
16	Благоустройство							